

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月31日

計画の名称	白鷹町における防災・安全計画 (防災・安全)				重点配分対象の該当								
計画の期間	令和02年度 ~ 令和03年度 (2年間)												
交付対象	白鷹町												
計画の目標	下水道整備を行い、安心・安全で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費 (百万円)	合計 (A+B+C+D)	155	A	155	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標 (定量的指標)	定量的指標の定義及び算定式				定量的指標の現況値及び目標値			
						当初現況値	中間目標値	最終目標値	
						R2当初		R3末	
1	ストックマネジメント計画に基づく改築更新実施率を90% (R2当初) から100% (R3末) に増加させる。					90%			100%
2	ストックマネジメント計画に基づく改築実施率 (%) 改築実施済み施設 (箇所) / 改築実施すべき施設 (箇所) 中継ポンプ場における地震対策実施率を0% (R2当初) から100% (R3末) に増加させる。 中継ポンプ場における地震対策達成率 (%) 地震対策実施済み施設 (箇所) / 地震対策実施すべき施設 (箇所)					0%			100%

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中核都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業 (大)	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)						全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
											R02	R03	R04	R05	R06				
下水道事業	A07-001	一般	白鷹町	直接	白鷹町	管渠 (汚水)	改築	管渠施設改築・更新	圧送管 φ250 L=0.3km	白鷹町	■	■				119		策定済	
	A07-002	一般	白鷹町	直接	白鷹町	管渠 (汚水)	改築	管路施設調査検討改築等	管路調査、設計、改築	白鷹町	■	■				26		策定済	
	A07-003	一般	白鷹町	直接	白鷹町	ポンプ場	新設	中継ポンプ場地震対策	非常用発電機 N=1台	白鷹町	■	■				10		-	
										小計						155			
										合計						155			

一体的に実施することにより期待される効果
備考

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	事後評価の実施時期
事後評価の実施体制	令和5年度
白鷹町社会資本整備総合計画（社会資本整備総合交付金）の事後評価を白鷹町下水道事業運営審議会で数値目標や事業効果発現状況を検証した。	公表の方法 白鷹町ホームページにて公表
○事業効果の発現状況	<p>・計画の成果目標のとおり、ストックマネジメント計画に基づく改築更新実施率を90%（R2当初）から100%（R3末）に増加させ老朽化対策を行うことができた</p> <p>・計画の成果目標のとおり、中継ポンプ場における地震対策率達成率を0%（R2当初）から100%（R3末）に増加させ地震対策を行うことができた。</p>
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	社会資本整備総合計画交付金事業を今後も活用し、ストックマネジメント実施計画を策定し効率的、効果的に下水道事業を推進する。単独事業も合わせ、更なる下水道処理人口普及率の向上による生活環境の改善や公共用水域の水質保全に努める。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	目標値と実績値に差が出た要因
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	ストックマネジメント計画に基づく政策実施率（%）
	100%	
	最終実績値	中継ポンプ場における地震対策達成率（%）
	100%	
2	最終目標値	
	100%	
	最終実績値	
	100%	