

まちづくり複合施設

来年5月の供用開始をめざして



冬期休工2月

整地完了3月

基礎工事5月

足場工事6月

建屋工事7月

《建築工事中の写真 6月12日撮影》



2mほどの段差がある



白鷹産木材をふんだんに



段差に対する町民への丁寧な説明を！

工 事 名	現在の工事（平成30年7月現在）	今後の予定
まちづくり複合施設建設工事	基礎コンクリート打設 構造体建て方	今年度中に完成
エネルギー棟建設工事		8月着工
書庫新築工事		9月着工
車庫新築工事	完成	
防災倉庫新築工事	完成	
現庁舎・中央公民館解体工事	設計中	来年6月着工
外構工事（駐車場等）		来年11月頃着工