

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和08年08月20日

計画の名称	白鷹町における水道施設の強靱化計画													
計画の期間	令和06年度 ～ 令和07年度（2年間）											重点配分対象の該当	○	
交付対象	白鷹町													
計画の目標	重要施設への給水ルートの耐震化を行うことで、安定給水の強化を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		88	A	88	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		R6末		R7末
1	基幹管路耐震化率（％）を14％（R6末）から15％（R7末）に増加させる。			
	基幹管路耐震化率（％）	14%	%	15%
	基幹管路耐震管延長（m）／基幹管路全延長（m）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
水道・下水道事業	A07-001	水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	－	－	重要給水施設配水管耐震 化事業	配水本管耐震化	白鷹町	■	■				88		策定済	
											小計						88			
											合計						88			

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
白鷹町社会資本総合整備計画（社会資本整備総合交付金）評価委員会	令和8年8月19日
	公表の方法
	町のホームページで公表
○事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	計画通り基幹管路の耐震化率を14%から15%に向上できた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	計画通り工事を完了し、重要給水施設へ給水する配水本管の耐震化率を向上し安定給水に資することができた。
○特記事項（今後の方針等）	
白鷹町上下水道耐震化計画に基づき、災害に強く持続可能な上水道システムの構築に向け、耐震化を図る。	

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	15%		
	最 終 目標値	15%	
	最 終 実績値	15%	