

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和06年08月29日

計画の名称	白鷹町における循環のみちの実現（重点計画）												
計画の期間	平成31年度～平成35年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	白鷹町												
計画の目標	農業集落排水処理区域（浅立地区、西高玉地区）を下水道に接続し、広域化による汚水処理の効率化を図り、快適な居住環境の中でうおいのある生活を送れるよう下水道整備を行う。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	170	A	170	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
1	下水道を利用可能な区域の割合をを86%（H31当初）から94%（H34末）に増加させる。（浅立地区） 利用可能な区域の割合（浅立地区）（%） 下水道処理区域面積（ha）/下水道事業計画区域面積（ha）	H31当初 86%	89%	H35末 96%
2	下水道を利用可能な区域の割合をを86%（H31当初）から96%（H35末）に増加させる。（西高玉地区） 利用可能な区域の割合（西高玉地区）（%） 下水道処理区域面積（ha）/下水道事業計画区域面積（ha）	H31当初 86%	89%	H35末 96%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-	避難確保計画の策定	避難行動要支援者名簿の提供
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---	-----------	---------------

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H31	R02	R03	R04	R05			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	管渠(汚水)	新設	浅立地内汚水枝線工事(広域化)	マンホールポンプ N=1基 管渠 L=1.0km	白鷹町						64	-	
	A07-002	下水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	管渠(汚水)	新設	西高玉地内汚水枝線工事(広域化)	マンホールポンプ N=1基 管渠 L=1.6km	白鷹町						106	-	
												小計					170		
												合計						170	

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

白鷹町社会資本整備総合計画（社会資本整備総合交付金）の事後評価を白鷹町下水道事業経営審議会にて数値目標や事業効果発現状況を検証した。

令和6年度

公表の方法

白鷹町ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 下水道を利用可能な区域の割合を86%（H31当初）から96%（R5末）に予定通り増加させることができた。
- ・ R4末に浅立地区の公共下水道への接続が完了。R5より供用開始済み。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

特記事項（今後の方針等）

- ・ 引き続き、社会資本整備総合交付金事業を活用し、継続事業である西高玉地区の公共接続を実施していく。

目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	下水道を利用可能な区域の割合（浅立地区）（％）	
	最終目標値	96%
	最終実績値	96%
2	下水道を利用可能な区域の割合（西高玉地区）（％）	
	最終目標値	96%
	最終実績値	96%