

計画の名称	白鷹町における防災・安全計画（防災・安全）														
計画の期間	平成２７年度 ～ 平成３１年度（５年間）										重点配分対象の該当				
交付対象	白鷹町														
計画の目標	下水道整備を行い、安心・安全で快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		624	A	624	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H27当初		H31末
1	処理場における長寿命化計画に基づく改築実施率を60%（H27当初）から100%（H28末）に増加させる。			
	処理場における長寿命化計画に基づく改築実施率（%）	60%	%	100%
	改築実施済み処理場数（箇所）／改築実施すべき処理場数（箇所）			
2	污水管渠施設における長寿命化計画（H29以降はストックマネジメント計画に基づく改築実施計画）の実施率を0%（H28当初）から100%（H30末）に増加させる。			
	污水管渠施設における長寿命化計画（H29以降はストックマネジメント計画に基づく改築実施計画）の実施率（%）	0%	%	100%
	改築実施済みマンホール数（箇所）／改築実施すべきマンホール数（箇所）			
3	ストックマネジメント計画に基づく改築更新実施率を0%（H30当初）から100%（H31末）に増加させる。			
	ストックマネジメント計画に基づく改築実施率（%）	0%	%	100%
	改築実施済み施設（箇所）／改築実施すべき施設（箇所）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H27 H28 H29 H30 H31																	
		一体的に実施することにより期待される効果																	
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	終末処 理場	改築	白鷹浄化管理センター改 築更新（水処理）	沈砂池・管理棟	白鷹町	■	■				368		策定済
	A07-002	下水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	終末処 理場	改築	白鷹浄化管理センター改 築更新（汚泥処理）	汚泥処理棟	白鷹町	■	■				4		策定済
	A07-003	下水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	管渠（ 污水）	改築	管渠施設改築・更新（マ ンホール蓋）	マンホール蓋 55箇所	白鷹町		■	■	■		18		策定済
	A07-004	下水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	管渠（ 污水）	改築	管渠施設改築・更新	圧送管 Φ250 L=326.7m	白鷹町				■	■	119		策定済
	A07-005	下水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	管渠（ 污水）	改築	管渠施設改築・更新	污水管 Φ400 L=170.5m	白鷹町				■	■	80		策定済
	A07-006	下水道	一般	白鷹町	直接	白鷹町	ポンプ 場	改築	中継ポンプ場改築・更新	ポンプ設備・電気計装設備等	白鷹町				■	■	35		策定済
										小計						624			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		H27																	
		H28																	
		H29																	
H30																			
H31																			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計						624		

事後評価			
○事後評価の実施体制、実施時期			
事後評価の実施体制		事後評価の実施時期	
白鷹町社会資本整備総合計画(社会資本整備総合交付金)事後評価委員会で、数値目標や事業効果発現状況を検証した。		令和2年度	
		公表の方法	
		白鷹町ホームページにて公表	
○事業効果の発現状況			
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・計画の成果目標のとおり、処理場における長寿命化計画に基づく改築実施を60%(H27当初)から100%(H28末)に増加させ、長寿命化を図ることができた。 ・計画の成果目標のとおり、污水管渠施設における長寿命化計画(H29年以降はストックマネジメント計画に基づく改築実施計画)の実施率を0%(H28当初)から100%(H30末)に増加させ、長寿命化を図ることができた。 ・計画の成果目標のとおり、ストックマネジメント計画に基づく改築更新実施率を0%(H30当初)から100%(H31末)に増加させ、改築更新を実施した。		
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）			
○特記事項（今後の方針等）			
社会資本整備総合交付金事業を今後も活用し、ストックマネジメント計画に基づき効率的かつ効果的に下水道事業を推進する。 単独事業も合わせ、更なる下水道処理人口普及率の向上による生活環境の改善や公共用水域の水質保全に努める。			

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	処理場における長寿命化計画に基づく改築実施率（％）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	
2	污水管渠施設における長寿命化計画（H29以降はストックマネジメント計画に基づく改築実施計画）の実施率（％）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	
3	ストックマネジメント計画に基づく改築実施率（％）		
	最 終 目標値	100％	
	最 終 実績値	100％	