

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
白鷹町合併処理浄化槽整備区域	白鷹町	平成 24 年度から令和 2 年度	平成 27 年度から令和元年度

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状 (割合※1) (令和 年度)	目標 (割合※1) (令和 年度)	実績 (割合※1) (令和 年度)	実績/目 標※2
排出量	事業系 総排出量	t (%)	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t (%)	t (%)	%
	生活系 総排出量	t (%)	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合計 事業系生活系総排出量合計	t (%)	t (%)	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	%
エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載。

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載。
(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成26年度)	目 標 (令和 2年度)	実 績 (令和 2年度)	実績/目 標※3
総人口	14,713	13,362	13,155	—
公共下水道	汚水衛生処理人口	7,922	7,388	0%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	52.8%	56.2%	52.3%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	1,046	970	0%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	7.1%	7.4%	30.0%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	2,280	2,386	27.5%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	15.5%	18.1%	57.8%
未処理人口	3,622	1,692	2,411	62.7%

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの	1	浄化槽市町村整備推進事業	白鷹町	河川水路等公共用水域の水質浄化、水道水源の水質保全を図るとともに生活環境、公衆衛生の向上を目的に、町が設置主体となつて事業対象地域内の浄化槽の整備を行う。	平成27年度から令和元年度	平成27年度 29基 平成28年度 23基 平成29年度 11基 平成30年度 22基 令和元年度 16基 計 101基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

町全体の汚水衛生処理率について、事業実施前（平成 26 年度）75.4%から事業実施後（令和 2 年度）87.3%とする目標であったが、実績は 81.7%と目標を達成することはできなかった。

公共下水道の汚水衛生処理人口については、該当区域の人口が減少し、目標人口（7,922 人）以下となったため達成できなかった。

農業集落排水の汚水衛生処理人口については、該当区域の人口が減少し、目標人口（1,082 人）以下となったため達成できなかった。

合併浄化槽の設置基数について、計画期間の 5 年間で 175 基設置する計画であったが、実績としては 101 基と下回った。

(都道府県知事の所見)

生活排水処理にかかる項目について、目標を大幅に下回っている。

浄化槽の整備基数に関しても、計画基数の 6 割程度にとどまっている。

今後、個別排水処理施設の整備の重要性がより一層高まることから、整備促進に向けた働きかけを図り、汚水衛生処理率の向上に努めていただきたい。